



**FONDI
STRUTTURALI
EUROPEI**

pon
2014-2020



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per la Programmazione e la Gestione della
Ricerca Umana, Finanziaria e Strutturale
Direzioni Generali per Interventi in materia di Politiche
Scolastiche, per la gestione dei Fondi Strutturali per
l'istruzione e per l'innovazione digitale
Ufficio IV

PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO - FESR



**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' e DELLA RICERCA
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "IGNOTO MILITI" - SARONNO
SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA di I GRADO**

Via San Giuseppe, 36 – SARONNO

tel. 02/9602380 fax 02/96704874 e-mail vaic84700e@istruzione.it – vaic84700e@pec.istruzione.it

C.F. 85002080126 Cod. Mecc. VAIC84700E

Prot. n. 3703 A.9.p

Saronno, 12/10/2016

- All' ALBO DELL' ISTITUTO
- Al SITO WEB DELL' ISTITUZIONE SCOLASTICA
- AGLI ATTI PON

OGGETTO: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse II Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) - Obiettivo specifico - 10.8 – “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi” – Sottoazione 10.8.1.A “Dotazioni tecnologiche e ambienti multimediali”- Tipo modulo 10.8.1.A1 “Realizzazione dell’infrastruttura e dei punti di accesso alla rete LAN/WLAN” di cui all’Avviso Prot.n. 9035 del 13.07.2015 infrastrutture di rete LAN/WLAN

VERBALE DI COLLAUDO

Con riferimento all’adesione alla Convenzione CONSIP RETI LOCALI 5, emessa in relazione al PON FESR “Ambienti per l’apprendimento” - PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE “Per la scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 FESR Asse II - Obiettivo specifico – 10.8 – “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi” – Sottoazione 10.8.1.A “Dotazioni tecnologiche e ambienti multimediali”- Tipo modulo 10.8.1.A1 “Realizzazione infrastruttura nei due plessi di scuola primaria” **FESR PON-LO-2015-307**, nota Prot. n. AOODGEFID/1764 del 20/01/2016 di approvazione e della determina del DS dell’Istituto Scolastico prot 2102 A.7.f del 30/05/2016, il giorno 12 del mese di ottobre dell’anno 2016, alle ore 09:30, presso la scuola primaria “I. Militi” via Antici, 1 - Saronno, e successivamente alle ore 10:35 presso la scuola primaria “G. Rodari” via E. Toti – Saronno, alla presenza di:

DSGA LUISA GIGLIOLA GINOCCHIO	Direttore Servizi Generali Amministrativi
Prof. SIMONE NANNELLI	Collaudatore
Sig. DAMIANO MOLOGNI	incaricato della ditta aggiudicataria

Al fine di procedere alle operazioni di verifica e collaudo delle attrezzature fornite nel progetto PON – Fondi Strutturali 2014-2020 “Ambienti per l’apprendimento” 10.8.1.A1-

FESRPON-LO-2015-307, codice CIG: Z1C1A1671C, codice CUP C76J15000660007, per un importo totale di fornitura di euro **9728,10 (novemilasettecentoventotto/dieci) + IVA**

Vista la richiesta di redazione del progetto e del preventivo economico preliminare prot. 1260/a7b del 22/03/2016

Vista la lettera d'ordine prot.2001/a7b del 23/05/2016

Visto l'ordine CONSIP n. 2980647 in data 31/05/2016, nonché la corrispondenza dei prodotti forniti per dimensioni, forma, quantità e qualità dei beni indicati nelle notazioni contabili e di seguito elencati:

Descrizione	Q.tà
Fornitura in opera Armadio rack 19" da 15U, profondo 600mm, di larghezza 800mm	3
Fornitura in opera Guida patch orizzontale altezza 1U	3
Fornitura Patch panel altezza 1 U non schermato, di tipo precaricato, equipaggiato con 24 porte RJ45 di cat. 6, per cavi UTP cat. 6	3
Installazione Patch panel altezza 1 U non schermato, di tipo precaricato, equipaggiato con 24 porte RJ45 di cat. 6, per cavi UTP cat. 6	3
Fornitura Cavo UTP cat.6, 100Ohm, rivestito con guaina esterna LSZH	1830
Installazione Cavo UTP cat.6, 100Ohm, rivestito con guaina esterna LSZH	1830
Fornitura Piastrina per scatole tipo UNI503 da esterno, da incasso o su facciata di torretta a pavimento complete di modulo con 2 connettori RJ45 di cat. 6A UTP, cornice, cestello e scatole	22
Installazione Piastrina per scatole tipo UNI503 da esterno, da incasso o su facciata di torretta a pavimento complete di modulo con 2 connettori RJ45 di cat. 6A UTP, cornice, cestello e scatole	22
Installazione Cat6Plus 24 AWG U/UTP Stranded 4 Pair RJ45 - RJ45 Blade Patch Cord Blue LS/OH IEC 332.1 Sheathed Cable	39
Installazione Cat6Plus 24 AWG U/UTP Stranded 4 Pair RJ45 - RJ45 Blade Patch Cord Blue LS/OH IEC 332.1 Sheathed Cable with Blue Boots 1m	39
Fornitura in opera Switch tipo 2	3
Configurazione Switch tipo 2	3
Fornitura in opera Sistema di gestione degli access point	2
Configurazione sistema di gestione degli access point	2
Fornitura in opera Access Point per ambienti interni	10
Configurazione Access point per reti wireless per ambienti interni	10
Lavori di realizzazione di opere civili accessorie alla fornitura - Materiali	2
Lavori di realizzazione di opere civili accessorie alla fornitura - Servizi	2

i convenuti sopraindicati proseguono con l'esame delle specifiche tecniche riportate nel capitolato tecnico e alla verifica di rispondenza tra le stesse specifiche tecniche richieste e quelle riscontrate sulle attrezzature, consegnate tramite DDT n. G101/11044 del 5/10/2016 di cui in allegato.

Verificata la rispondenza e la conformità, sia delle specifiche tecniche che delle caratteristiche, delle quantità e della documentazione, tra quanto richiesto e quanto fornito, si è passati alle operazioni di collaudo delle apparecchiature sopra menzionate, mediante prova di funzionalità e diagnostica, riscontrando il regolare funzionamento delle stesse e constatando l' idoneità a svolgere le funzioni richieste, **SI FORMULA GIUDIZIO POSITIVO.**

Per quanto riguarda la pubblicità si verifica che sono state ordinate con ordine MEPA n. 3192457 del 7 ottobre 2016 n. 2 targhe e n.100 etichette adesive con il logo dei PON e i riferimenti al progetto finanziato, per un importo di euro 184,00 + IVA. Tali materiali, non essendo stati ancora consegnati, saranno installati a cura del dirigente scolastico.

Esaurite le operazioni di verifica e collaudo viene stilato il presente verbale in triplice copia originale firmato dai convenuti per conferma e sottoscrizione.

I lavori della commissione di collaudo vengono chiusi alle ore 12,00.

Saronno li ,12/10/2016

DSGA Luisa Gigliola Ginocchio	Direttore Servizi Generali Amministrativi	Firma <i>Luisa Gigliola Ginocchio</i>
Prof. Simone Nannelli	Collaudatore	Firma <i>Simone Nannelli</i>
Sig. Damiano Mogni	incaricato della ditta aggiudicataria	Firma <i>Damiano Mogni</i>

